



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"

CONTRATO NO. : 032/2015

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2015.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO DO
MIL QUINCE, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES B & C, S.A. DE C.V.


RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: ING. FERNANDO JOSÉ BOLÍVAR GALERA
GOB. MUNICIPAL: CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO
GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17.0000	M2	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PISOS DE CERÁMICA ESMALTADA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	37.79	642.43
8.5000	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN.	380.35	3,232.98
16.0000	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRETIL CON UN BLOCK DE 15 x 20 x 40 CMS, JUENTADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:3, RELLENO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EN AZOTEA PARA FIJACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO, INCL APLANADO EN TRES CARAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:2:6, ELEVACIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	199.06	3,184.96
4.5000	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA O CASTILLO DE	446.13	2,007.59

UNIDAD CON RECURSOS
'2015-
FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015

		CONCRETO $F'c=200$ KG/CM ² DE 15X15 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 $F'y=4200$ KG/CM ² , ESTRIBOS DEL # 2 @ 25 CM, INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y CRUCES DE VARILLA.		
17.0000	M2	SERVICIO DE APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADOS. 3 CAPAS: RICHEADO, EMPARCHE Y ESTUCO. (ACABADO CON MASILLA).	186.52	3,170.84
17.0000	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE SECCIÓN MÍNIMA DE 30X30 CM COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD PARA TRAFICO COMERCIAL PESADO CON UNA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ISO 10545-7 DE PE14, ASENTADO CON PEGAZULEJO PISO/PISO, JUNTEADO CON MAESTRA DE CRUZ INCLUYE: EMBOQUILLADO DE COLOR, GARANTÍA DE 5 AÑOS. PRESENTAR FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR.	394.95	6,714.15
72.0000	M2	SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON TABLAROCA, COLOCADO A 3.20 MTS DE ALTURA, INCL FORJADO DE CAJILLO PERIMETRAL, Y ADECUACIÓN PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA	584.51	42,084.72
15.3800	M2	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN TABLEREADO DE TABLAROCA (ÁREA DE PANTALLAS) INCL BISEL DE ALUMINIO EN ÁREA DE TELEVISORES, COLOCADO HASTA 3.20 MTS DE ALTURA DEJANDO EL ESPACIO PARA LA OPERACIÓN DE LAS PANTALLAS.	636.22	9,785.06
300.0000	M2	SERVICIO DE RESANE DE MUROS Y PLAFONES, INCL APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO, RESANE CON READY-MIX, A UNA ALTURA DE 3.80 MTS.	64.39	19,317.00
3	PZA	SERVICIO DE REPINTADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON PINTURA VINÍLICA EN COLORES SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA, HASTA UNA ALTURA DE 6.0 MTS, USO DE ANDAMIOS.	2,769.83	8,309.49
33.0000	SAL	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS, INCL SUSTITUCIÓN DE PLACA DE 1 Y 2 VENTANAS, APAGADOR Y CONTACTOS, CAMBIO DE LÁMPARA FLUORESCENTE EN SU CASO, LIMPIEZA ÁREAS DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.	324.31	10,702.23

OPERADO CON RECIBOS

' 2015 -

LEAS D



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015

4	PZA	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR MCA TECNOLITE YD/1500 B MODELO OLMO, EN ÁREA DE FALSO PLAFON, LÁMPARA FLUORESCENTE DE 15 WATTS, INCL FIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOS.	749.39	2,997.56
26	PZA	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE SOBREPONER MCA TECNOLITE, MOD OSMO, SECCIÓN 0.30 X 0.30, EN ÁREAS GENERALES, LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS, INCL FIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOS.	828.04	21,529.04
12	PZA	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SECCIÓN 0.60 x 0.60 OFICIO I (TECNOLITE), EN ÁREA DE FALSO PLAFON, INCL CIRCUITOS DERIVADOR EN INTERIOR DE FALSO PLAFON, CON TUBERÍA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, REGISTRO METÁLICO DE 4", CURVAS, TUBO LIQUID TITE DE 13 M, CABLE DE COBRE THW CALIBRE No. 12, APAGADORES Y CHALLUPAS, FIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOS.	2,512.54	30,150.48
3	PZA	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO COLGANTE ALEA BLANCO ESMALTADO, EN ÁREA DE ESCALERAS, INCL FIJACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOS.	3,014.60	9,043.80
3	PZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 A 3 TN, INCL LIMPIEZA DE FILTROS, CHAROLA DE DRENADO, SUSTITUCIÓN DE MANGUERAS DE CONEXIÓN, CABLE DE USO RUDO, CARGA CON GAS REFRIGERANTE R-22, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, RANURA DE MURO PARA OCULTAR DRENAJE, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	5,468.46	16,405.38
1.0000	SAL	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 2 A 3 TON DE TIPO MINI-SPLIT, INCLUYE: CABLE CAL No. 10 POR FASE, CAL DEL No.12 DESNUDO PARA LÍNEA DE TIERRA. TODO CONFORME A LA NOM-001 SEDE-2005, INCLUYE: TUBERÍA GALVANIZADA EN LOSA PARED GRUESA DE 19 A 32 MM CONDULETS, LICUATITE DE 13MM CONECTORES RECTO Y CURVA PARA LICUATITE DE 13MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	1,742.19	1,742.19

OPERADO CON RECURSOS

2015-

11/03/15





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**


ACTA No. SAIG-192/2015

1	PZA	SERVICIO DE AJUSTE Y COLOCACIÓN EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, HECHO MARCO RÍGIDO DE ALUMINIO Y VIDRIO TINTEX, INCL CERRADURA DE PISO, TABLERADO EN SEIS SECCIONES, CON UNA SECCIÓN DE 1.26 x 2.60 MTS, BISAGRA HIDRÁULICA A PISO.	19,916.15	19,916.15
2	PZA	SERVICIO DE ADECUACIÓN (EN ÁREA 066) DE PUERTA DE ACCESO CORREDIZA DE 2.20 X 2.20 DE ALTO CON LÍNEA DE ALUMINIO 1750 COLOR CHAMPAGNE Y VIDRIO TINTEX DE 6MM, DOS HOJAS, CERRADURA DE PALETA, JALADERAS ESTRIADAS, CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO.	18,536.64	37,073.28
9.200	M2	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA METÁLICA CON LAMINA DONKA Y MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/4", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" x 3/16", SOLDADURA, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:5, RESANES, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, LIMPIEZAS DE ÁREA DE TRABAJO.	1,515.89	13,946.19
1	PZA	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO DE 66 MM EN ACCESO PRINCIPAL, INCL SUJECCIÓN A MURO EXISTENTE CON TAQUETE EXPANSIVO, SECCIÓN DE CUBIERTA DE 1.40 x 1.40 MTS.	1,926.25	1,926.25
8.100	M2	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO DE 6 MM EN AZOTEA, PARA EVITAR ENTRADA DE AVES, INCL NIVELACIÓN CON UNA FILA DE BLOCK EN AZOTEA RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2	1,197.19	9,697.24
1	PZA	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA EN AZOTEA CON TUBO DE 1 1/2" GALVANIZADO CEDULA 40, DE 7.00 ML DE DESARROLLO, PELDAÑOS A CADA 30 CMS, INCL MECANISMO RETRÁCTIL EN LOS PRIMEROS 2.50 MTS, FIJACIÓN, RETIRO DEL EXISTENTE.	14,885.57	14,885.57
73.160	ML	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 19 MM PARA LLENADO DE TINACOS, INCL CODOS, COPLES, FIJACIÓN A LOSA, ENCOFRADO EN PISO, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO.	81.46	5,959.61
2	PZA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TINACOS EN AZOTEA, INCL SECCIONAMIENTO PARA LAVAR Y DESINFECTAR	530.57	1,061.14

OPERADO CON RECURSOS

'2015-

SAIG



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**


ACTA No. SAIG-192/2015

308.000	M2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, INCL SELLADO PERIMETRAL DE GRIETAS CON ACRILASTIC, CANCELACIÓN DE CANALIZACIÓN NO UTILIZABLES, RESANE EN BASES DE BLOCK Y CONCRETO CON MORTERO EN ÁREA DONDE SE HAN SUSTITUIDO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN PARA LOCALIZACIÓN DE FILTRACIONES EN PLAFON, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PROTECTOR BLANCO COLOR ROJO.	95.93	29,546.44
2	PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO DE CARGA DE 18 CIRCUITOS DE 100 AMP PARA CIRCUITOS DERIVADOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA AZOTEA DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS OPERATIVAS DEL C4 CD DEL CARMEN. INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, LIMPIEZA DE TERMINALES ELÉCTRICAS CON DIELECTROL, APRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS Y CONDUCTORES, LIMPIEZA GENERAL, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DE CIRCUITOS DE FUERZA, BALANCEO DE CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	2,351.57	4,703.14
9	PZA	SERVICIO DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DE 30 CIRCUITOS (TABLERO EN SALA DE RADIO (TABLERO NO REGULADO). INCLUYE: DESCONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE CONDUCTORES DE COBRE, LIMPIEZA DE CONDUCTORES, COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE FASES, DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO DERIVADOS PARA SU RE-CONEXIÓN AL TABLERO NUEVO, MANO DE OBRA CON PERSONAL CALIFICADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	143.53	1,291.77
9	PZA	SERVICIO DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE CABLE DE COBRE THW-LS, DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE PVC TIPO PESADO O LIGERO, LIMPIEZA DE ÁREA, Y RETIRO DE MATERIAL A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: DESCONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE CONDUCTORES DE COBRE, COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE FASES, DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO DERIVADOS PARA SU RE-CONEXIÓN AL SISTEMA	214.08	1,926.72

OPERADO CON RECURSOS

2015-

FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015

		ELÉCTRICO NUEVO, MANO DE OBRA CON PERSONAL CALIFICADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
1	PZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CASETA DE RESGUARDO DE TABLEROS, INCLUYE, RESANE DE MURO, SELLADO DE GRIETAS, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A BASE DE ACERO GALVANIZADO, PINTADO Y COLOCADO CON CERRADURA Y CANDADO. INCLUYE: MANO DE OBRA CON PERSONAL CALIFICADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4,846.59	4,846.59
3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 19 MM (3/4") EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LONGITUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, TARRAJA PARA FABRICACIÓN DE ROSCA ESTÁNDAR, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	279.17	837.51
1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 25 MM (1") EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LONGITUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, TARRAJA PARA FABRICACIÓN DE ROSCA ESTÁNDAR, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	341.54	341.54
2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 38 MM (1 1/2") EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LONGITUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, TARRAJA PARA FABRICACIÓN DE ROSCA ESTÁNDAR, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	510.85	1,021.70
8	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 50 MM (2") EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LONGITUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, TARRAJA PARA FABRICACIÓN DE ROSCA ESTÁNDAR, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	689.07	5,512.56
2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET MCA COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR EN CALIDAD DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, CON ACABADO EN PINTURA GRIS EPOXICA, TIPO LB, LL, OC, LR DE 19 MM (3/4"). INCLUYE: MANO	121.51	243.02

OPERADO CON RECURSOS
FASP
2015-





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015


		DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET MCA COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR EN CALIDAD DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, CON ACABADO EN PINTURA GRIS EPOXICA, TIPO LB, LL, OC, LR DE 25 MM (1"). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	157.15	157.15
2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET MCA COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR EN CALIDAD DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, CON ACABADO EN PINTURA GRIS EPOXICA, TIPO LB, LL, OC, LR DE 38 MM (1 1/2"). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	299.73	599.46
7	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET MCA COOPER CROUSE-HINDS O SIMILAR EN CALIDAD DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, CON ACABADO EN PINTURA GRIS EPOXICA, TIPO LB, LL, OC, LR DE 50 MM (2"). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	415.55	2,908.85
1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO DE 2"-1 1/2" (50-38 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	163.32	163.32
3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO DE 1-3/4" (25-19 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	104.50	313.50
4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO DE 2"-3/4" (50-19 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	163.32	653.28
2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO DE 1 1/2"-3/4" (38-19 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	133.02	266.04
2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE ALUMINIO DE 1 1/2"-1" (38-25 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	196.87	393.74
9	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE 3/4" PARA CABLE DE USO RUDO CAL 12 AWG. INCLUYE: MANO	112.75	1,014.75

OPERADO CON RECURSOS

2015-

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN , CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015

		DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
9	KIT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS (2F+1TF) PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS EXISTENTES. INCLUYE: ZAPATAS TIPO ESPADA O TIPO OJILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	228.47	2,056.23
15	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE SUJETO LOSA, FABRICADO A BASE DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2" DE 10 CM DE LARGO, INCLUYE: 1 ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 19, 25, 32, 38, 50 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, 2 PERFORACIONES, 2 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", TORNILLOS, TUERCAS HEXAGONALES, RONDANAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	151.79	2,276.85
227.000	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS RETARDANTE A LA FLAMA, RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA 600V 90°C CALIBRE No. 10 AWG EN COLOR NEGRO, FASES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	32.99	7,488.73
227.000	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS RETARDANTE A LA FLAMA, RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA 600V 90°C CALIBRE No. 10 AWG EN COLOR ROJO, FASES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	31.76	7,209.52
227.000	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS RETARDANTE A LA FLAMA, RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA 600V 90°C CALIBRE No. 12 AWG EN COLOR VERDE, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	25.62	5,815.74
SUBTOTAL				\$377,073.48
16% I.V.A.				\$ 60,331.76
TOTAL				\$437,405.24


INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

AÑO
2015

TOTAL
\$ 437,405.24



OPENDIENDO CON RECURSOS
2015-
FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SUBCENTRO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE"**

ACTA No. SAIG-192/2015

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE DICHS SERVICIOS, SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DE LOS TITULARES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4), RECIBEN LOS SERVICIOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR EL PROVEEDOR

C. JOSÉ ALVARO CANCHE CANCHE
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN

ING. FERNANDO JOSÉ BOLÍVAR CALERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CESP

LIC. OMAR RENÁN LÓPEZ VALLADARES
DIRECTOR DE ÁREA DEL C4 CAMPECHE

OPERADO CON RECURSOS
FASP
2015-